


*узгоджено! Управитель,
Солова працівник АТ "Полтава-Балек"
В.С. ДЕРЕВЕРЗЕВ*



Графік

Виконання БМР на будівництві багатопверхового житлового будинку по проспекту Миру, 306 в м. Полтава

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання 2023 рік												Термін виконання 2024 рік					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
1	Цегляна кладка стін	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
2	Монтаж плит перекриття	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
3	Покрівля	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
4	Заселення вікон	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
5	Опоряджувальні роботи	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
6	Монтаж і наладка ліфта	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
7	Сантехнічні роботи	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
8	Електромонтажні роботи	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
9	Зовнішні мережі	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
10	Благоустрій	[Timeline bars for 2023]												[Timeline bars for 2024]					
Виконано	III 21 385,891	IV 4 066,035	V 5670,738	VI 4966,79	VII 364														
Тис. грн	IV 4104,2	X 2575,9	XI 1452,3																
Знаходиться	V 14 25 457,9	V 31 122,67	VII 39 722,6	IX 47 902,4	XI 5193														
Тис. грн	III 21 385,891	VI 36 078,46	VIII 43 826,6	X 50 478,3															

ЛІСТ:
ФАКТ:

